

Dato: **19.01.2022**Sted: **Stavanger**Saksnr.: **2022/8848**Dok.nr.: **2**

Saksbehandler:

Janne Gryte Malmin

Bymiljøpakken Fv. 44 Elvegata fra Gjesdalsveien til Julie Egesgt. – endret prognose for totalkostnad

Prosjektet består av to deler, del 1 Elveplassen og del 2 strekningen Vågsgjerdveien til Gjesdalveien. Prosjektet har i revidert budsjett 2021 for Bymiljøpakken 2021 en finansiering med 50% finansiering fra programområde sykkel og 50% fra programområde TS, til sammen en vedtatt ramme for totalkostnad på 10,8 mill. 2021-kr.

Del 1 av prosjektet (Elveplassen, byggherre og entreprenør er Sandnes kommune) er snart ferdig bygget, og det er ønskelig å starte bygging av del 2 (strekning fra Vågsgjerdveien til Gjesdalveien) så snart som mulig slik at det blir ferdig før Bussveien Elvegata starter bygging sommer 2022.

Oppdatert totalprognose for prosjektet er 13,5 mill. kroner. Bevilget budsjett for 2021 er ikke medgått på del 1, og gjenstående midler blir overført til 2022. Oppdatert totalprognose medfører at prosjektet har behov for 2,4 mill. kroner mer enn i vedtatt budsjett. Årsaken til økt totalprognose er endring i mengder samt omprosjekteringer som følge av materialkrav i sentrumsplanen for Sandnes.

Del 2 av prosjektet må lyses ut nå for å være til sommer 2022, og prosjektet må ha avklart om det får tilleggsbevilgning på 2,4 mill. kroner for å ferdigstille hele prosjektet.

Kopi til:

Vedlegg: