



Bymiljøpakken

Investeringsplan frem mot 2029



Bakgrunn for saken

Styringsgruppen har i sak 14/2023 bedt om en orientering der sekretariatet utarbeider en oversikt som viser status for realisering av prosjektene som ligger til grunn i avtalen og prognosen for at disse vil bli ferdigstilt i avtaleperioden.

Sekretariatet har i denne saken sett på realisering av prosjekter frem mot 2029. Saksopplegget er delt inn i to deler. Første del viser vedtatt investeringsplan frem mot 2029 i henhold til prosjektene som ligger til grunn i avtalen og vedtatt handlingsprogram 2023-2026. Andre del viser prognoser for ferdigstillelse av prosjekter utarbeidet med bakgrunn i foreliggende føringer og faglig grunnlag. Prosjekter med statlig finansiering blir særlig vektlagt. Dette er fordi avtalen med staten løper til 2029, mens bominnkrevningen skal gå til 2033.

Investeringsplan frem mot 2029

Prosjektportefølje i byvekstavtalen sett opp mot vedtatt HP 2023-2026 i Bymiljøpakken

Byvekstavtalen som er inngått på Nord-Jæren gjelder for perioden 2019-2029 og tar utgangspunkt i rammene og prioriteringene i Nasjonal transportplan (NTP) 2018-2029. Tabellen under viser prosjektporteføljen som ligger til grunn i avtale signert 6. desember 2019 sett opp mot gjeldende handlingsprogramperiode.

Bussveien korridor 1 er i byggefase og korridorer 2-4 er under planlegging. Flere av delstrekningene knyttet til Transportkorridor vest er satt til etter 2026. Delstrekning Ålgård-Osli av E39-Ålgård-Hove-prosjektet er og utsatt til etter 2026.

Oversikten kan sees på som en underveisrapport som viser status gitt ved vedtak av Handlingsprogram 2023-2026.

	PROSJEKTER OG TILTAK	2023	2024	2025	2026
0	Bomstasjoner 38 STK	Ferdig	Ferdig	Ferdig	Ferdig



1	Drift kollektiv	Belønningsmidler	Belønningsmidler	Belønningsmidler	Belønningsmidler
2	Sykelstamvegen*	Byggefase	Byggefase	Byggefase	Ferdig
3	Bussveien Korridor 1	Byggefase	Byggefase	Byggefase	Byggefase
3	Bussveien Korridor 2.1	Planprosesser	Planprosesser	Planprosesser	Planprosesser
3	Bussveien Korridor 2.2	Planprosesser	Planprosesser	Planprosesser	Planprosesser
4	SUS/UIS-Diagonalen-Jåttå	Byggefase	Byggefase	Ferdig	Ferdig
5	Transportkorridor Vest tungbilfelt rv 509 Sola skole-Kontinentalveien**	Byggefase	Byggefase	Ferdig	Ferdig
6	Programområde sykkel	Byggefase	Byggefase	Byggefase	Byggefase
7	Programområde gange, miljø- og trafikksikkerhetstiltak	Byggefase	Byggefase	Byggefase	Byggefase
8	Programområde kollektiv + øvrige kollektivinfrastrukturprosjekt	Byggefase	Byggefase	Byggefase	Byggefase
9	Bussveien Korridor 3+4	Planprosesser	Planprosesser	Planprosesser	Planprosesser
10	Transportkorridor Vest tungbilfelt rv509 Kontinentalv. - Sundekrossen***	Etter 2026	Etter 2026	Etter 2026	Etter 2026
11	Transportkorridor Vest fv.409 ekskl Bussveien	Etter 2026	Etter 2026	Etter 2026	Etter 2026
12	E39 Hove - Ålgård - delprosjekt E39 Hove - Osli	Byggefase	Byggefase	Byggefase	Ferdig
12	E39 Hove - Ålgård - delprosjekt E39 Ålgård - Osli	Etter 2026	Etter 2026	Etter 2026	Etter 2026
13	E39 Smiene - Harestad	Etter 2026	Etter 2026	Etter 2026	Etter 2026
14	Fv. 505 Foss Eikeland - E39 Bråstein	Etter 2026	Etter 2026	Etter 2026	Etter 2026
15	E39/rv. 44 krysstiltak/veiutvidelse Stangeland	Byggefase	Byggefase	Byggefase	Byggefase
16	Planlegging Sandnes øst	Etter 2026	Etter 2026	Etter 2026	Etter 2026

*Sykelstamveien ferdigstilles i 2026



** Navneendring, nytt navn er Transportkorridor Vest rv 509 Sør-Tjora – Kontinentalveien

***Navneendring, nytt navn er Transportkorridor Vest rv 509 Hagakrossen - Jåsund

Prognose for realisering av prosjektporteføljen frem mot 2029

Byvekstavtalen Nord-Jæren tar utgangspunkt i rammene og prioriteringene i Nasjonal transportplan 2018-2029. De statlige midlene som finansierer avtalen og som er planlagt brukt i frem mot 2029 består av bidrag til E39 Ålgård-Hove og E39 Smiene-Harestad (kap. 1320 post 30 Riksveinvesteringer), bidrag til Bussveien (kap. 1330 Post 63 – Særskilte tilskudd til store kollektivprosjekt). Midler til kollektiv-, gang- og sykkeltiltak langs riksvei (kap. 1332 Post 30 Mindre investeringstiltak), byvekstmidler til tilskuddsordninger i byområder (kap. 1330 Post 66 – Belønningsmidler til byveksttaler) samt bidrag til Stasjons- og knutepunktutvikling (Kap. 1352 Post 73).

Oversikten under viser prognose for ferdigstillelse av prosjekter i Bymiljøpakken frem mot 2029.

Prognosene er utarbeidet med bakgrunn i foreliggende føringer og faglig grunnlag.

	PROSJEKTPORTEFØLJEN	FERDIG	USIKKER	FORSINKET FREMDRIFT – FERDIGSTILLES ETTER 2029
0	Bomstasjoner 38 STK			
1	Drift kollektiv			
2	Sykelstamvegen			
3	Bussveien Korridor 1			
3	Bussveien Korridor 2			
4	SUS/UIS-Diagonalen-Jåttå			
5	Transportkorridor Vest rv 509 Sør-Tjora – Kontinentalveien			
6	Programområde sykkel			
	- Oalsgata programområde sykkel/gange/ts			
	- Dusavikveien programområde sykkel/ts			
7	Programområde gange, miljø- og trafikksikkerhetstiltak			
8	Programområde kollektiv + øvrige kollektivinfrastrukturprosjekt			
9	Bussveien Korridor 3+4			
10	Transportkorridor Vest rv 509 Hagakrossen - Jåsund			
11	Transportkorridor Vest fv.409 ekskl Bussveien			



12	E39 Hove – Ålgård – delprosjekt E39 Hove -Osli			
12	E39 Hove – Ålgård – delprosjekt E39 Ålgård - Osli			
13	E39 Smiene – Harestad			
14	Fv. 505 Foss Eikeland - E39 Bråstein			
15	E39/rv. 44 krysstiltak/veiutvidelse Stangeland			
16	Planlegging Sandnes øst			

Prognoser bruk av statlige midler frem mot 2029

Oversikten under viser prognose for bruk av statlige midler knyttet til Kap. 1332 Post 30 Mindre investeringstiltak (kollektiv, gange- og sykkeltiltak) og Kap. 1320 post 30 Riksveiinvesteringer.

Tabellen viser gjenstående statlige inntekter som er lagt til grunn i byvekstavtalen på Nord - Jæren. Estimert forbruk av- og ubrukte midler frem mot 2029 er prognose.

Finansieringskilde <i>tall i millioner 2023-kroner fra første utkast til HP 24-27 (sak 21/2023)</i>	Gjenstående statlige inntekt	Estimert forbruk per 2029	Estimert ubrukte midler 2029
Post 30 Mindre investeringstiltak (kollektiv, gange- og sykkeltiltak)	2 382	1 574	808
Post 30 Riksveiinvesteringer E39 Hove – Ålgård Delprosjekt E39 Hove -Osli	2 186	288	1 898
Post 30 Riksveiinvesteringer E39 Hove – Ålgård delprosjekt E39 Ålgård - Osli		0	
Post 30 Riksveiinvesteringer E39 Smiene – Harestad	1 904	0	1 904
Sum	6 472	1 862	4 610



Forslag til vedtak

Sak om investeringsplan frem mot 2029 tas til orientering.