

Notat Bussveien – løypemelding

Notatet er en kortfattet løpende oppdatering på status fra Bussveien. Hovedfokus er på prosjekter nærmest gjennomføring på korridor 1.

Korridor 1 Stavanger Sentrum til Sandnes sentrum / Gravarsveien

Fv44 Bussvei Stasjonsveien – Gauselvågen er en totalentreprise med arbeidsfellesskapet KSR AS (Contur, Risa og Cowi som prosjekterende). Delstrekningen er under bygging og skal være ferdig sommeren 2026. 1. september åpnet Karussellkrysset for trafikk. 19 desember 2024 åpnet kulverten i Hinnasvingene for trafikk og omkjøring via Gamleveien ble avsluttet. Prosjektet er i rute.

Fv44 Bussvei Nådlandsbråtet – Hans og Grete stien. Grunnservice AS er entreprenør med Seabrokers og Total-Betong som underentreprenører. Det er god progresjon. Delstrekningen skal være ferdig i løpet av 2025.

Fv44 Bussvei Forussletta – Stavangerveien. Stangeland maskin AS er entreprenør og også her er det god progresjon. Delstrekningen skal være ferdig våren 2026.

Fv44 Strandgata. Nordbø Maskin AS er entreprenør. Byggearbeid pågår. Delstrekningen skal være ferdig vår 2026.

Husflyttingen i Strandgata pågår. Alle hus er flyttet, men utvendig og innvendig arbeid gjenstår. Strandgata 83 og oppbygging av sjøhusene pågår. Ferdigstilles i 2025.

Fv44 Jernbaneveien - Olav V's plass – Elvegata. Stangeland Maskin AS er entreprenør. Byggearbeid pågår. Delstrekningen skal være ferdig sommer 2025.

Fv. 44/fv. 4492 Bussveien fra Elvegata til Havnegata: Strekningen er lyst ut, og bygging starter vår 2025. Delprosjektet vil være ferdig sommer 2026.

Fv44 Bussvei Hillevåg – Stavanger sentrum:

Planarbeid pågår. Formell oversendelsen til politisk behandling blir 1. kvartal 2025

Prosjekt 04342221 Bussveien Fv4580 Jernbaneveien

Prosjektet er i konseptfase, det pågår dialog med Stavanger kommune om planoppstart.

Bussveien Forus nord og Bussveien Fv. 350 Forus vest: Forus Nord:

Rogaland fylkeskommune jobber med utarbeidelse av funksjonsbeskrivelse og konkurransegrunnlag for delprosjektet. Lyses ut på vår 2025 og ferdigstilles i 2026.

Notat Bussveien – løypemelding

Korridor 2.1 Stavanger sentrum – Sundekrossen - Kvernevik

Bussvei Mosvannet - Stavanger sentrum.

Forslag til detaljregulering for Bussveien Mosvatnet – Olav Vs gate, plan 2623 med plankart datert 10.09.2020, og reguleringsbestemmelser datert 09.06.2020 med tilhørende konsekvensutredning ble sendt på høring desember 2023 med frist februar 2024. Leveranse sluttbehandling ble oversendt Stavanger kommune desember 2024. Antatt 2 gangsbehandling våren 2025

Bussveien Mosvannet – Sundekrossen - Kvernevik

Arbeid med reguleringsplan er godt i gang, og antatt fremdrift for 1. gangs behandling er høsten 2025. Utbygging skjer etter 2026.

Korridor 2.2 - Sundekrossen - Risavika

Sundekrossen – Risavika

Fylkeskommunen er i gang med å se på hvordan strekningen skal løses.

Korridor 3 Gravarsveien – Vatnekrossen

Det jobbes konstruktivt mellom fylkeskommunen og Sandnes kommune med tanke på veien videre.

Korridor 4 Forus – Sola – Sola flyplass

Rogaland fylkeskommune vil varsle planoppstart på Forus – Sola sentrum i januar 2025. Planarbeidet legger til grunn at Bussveien følger Åsenveien.