

Notat Bussveien – løypemelding

Notatet er en kortfattet løpende oppdatering på status fra Bussveien. Hovedfokus er på prosjekter nærmest gjennomføring på korridor 1.

Korridor 1 Stavanger Sentrum til Sandnes sentrum / Gravarsveien

Fv44 Bussvei Stasjonsveien – Gauselvågen er en totalentreprise med arbeidsfellesskapet KSR AS (Contur, Risa og Cowi som prosjekterende). Delstrekningen er under bygging, og prosjektet har hatt veldig god fremdrift. Planlegger vegåpning 29 august 2025 kl. 12:00.

Fv44 Bussvei Nådlandsbråtet – Hans og Grete stien. Grunnservice AS er entreprenør med Seabrokers og Total-Betong som underentreprenører. Det er god progresjon. Delstrekningen skal være ferdig i løpet av høsten 2025. Vegåpning blir i oktober en gang.

Fv44 Bussvei Forussletta – Stavangerveien. Stangeland maskin AS er entreprenør og også her er det god progresjon. Delstrekningen skal være ferdig våren 2026.

Fv44 Strandgata. Nordbø Maskin AS er entreprenør. Byggearbeid pågår. Delstrekningen skal være ferdig sommer 2026.

Husflyttingen i Strandgata pågår. Alle hus er flyttet, men utvendig og innvendig arbeid gjenstår. Oppbygging av sjøhusene pågår. Ferdigstilles i 2025.

Fv44 Jernbaneveien - Olav V's plass – Elvegata. Stangeland Maskin AS er entreprenør. Byggearbeid pågår. Delstrekningen skal være ferdig sommer 2025. Vegåpning blir i månedsskiftet august / september.

Fv. 44/fv. 4492 Bussveien fra Elvegata til Havnegata: Bygging starter sommer 2025. Delprosjektet vil være ferdig sommer 2026.

Fv44 Bussvei Hillevåg – Stavanger sentrum:

Planarbeid pågår. Formell oversendelse til politisk behandling blir tidlig høst 2025

Prosjekt 04342221 Bussveien Fv4580 Jernbaneveien

Prosjektet er i konseptfase, det pågår dialog med Stavanger kommune om mulige løsninger.

Bussveien Forus nord og Bussveien Fv. 350 Forus vest: Forus Nord:

Prosjektet er lyst ut som totalentreprise, tilbudsfrist 14 juni 2025 og ferdigstillelse vil bli i 2026/2027.

Notat Bussveien – løypemelding

Korridor 2.1 Stavanger sentrum – Sundekrossen - Kvernevik

Bussvei Mosvannet - Stavanger sentrum.

Forslag til detaljregulering for Bussveien Mosvatnet – Olav Vs gate, plan 2623 med plankart datert 10.09.2020, og reguleringsbestemmelser datert 09.06.2020 med tilhørende konsekvensutredning ble vedtatt i UBS 14. mai og endelig vedtatt i Stavanger bystyre den 26 mai med noen justeringer. Vi vil nå bruke tid på å sette oss inn i vedtaket.

Bussveien Mosvannet – Sundekrossen - Kvernevik

Arbeid med reguleringsplan er godt i gang, og antatt fremdrift for 1. gangs behandling er høsten 2025. Utbygging skjer etter 2026.

Korridor 2.2 - Sundekrossen - Risavika

Sundekrossen – Risavika

Fylkeskommunen er i gang med å se på hvordan strekningen skal løses.

Hovedfokus er på Kontinentalveien – Hagakrossen.

Korridor 3 Gravarsveien – Vatnekrossen

Det jobbes med hovedfokus på strekket Gravarsveien mellom Havnegata og Høgevollsveien. Videre vurderes et mulighetsstudie i Skippergata for å få oversikt over eventuelle tiltak

Korridor 4 Forus – Sola – Sola flyplass

Rogaland fylkeskommune varslet planoppstart på Forus – Sola sentrum i januar 2025. Planarbeidet legger til grunn at Bussveien følger Åsenveien.