

Notat Bussveien - Løypemelding

Notatet er en kortfattet løpende oppdatering på status fra Bussveien. Hovedfokus er på prosjekter nærmest gjennomføring på korridor 1.

Korridor 1 Stavanger Sentrum til Sandnes sentrum / Gravarsveien

Fv44 Bussvei Stasjonsveien – Gauselvågen

Delstrekningen er ferdig bygget. Pågår noe mindre sidearbeid.

Fv44 Bussvei Nådlandsbråtet – Hans og Grete stien.

Delstrekningen er ferdig bygget.

Fv44 Bussvei Forussletta – Stavangerveien.

Delstrekningen er ferdig bygget.

Fv44 Strandgata.

Delstrekningen er ferdig bygget. Offisiell vegåpning var 29 juni 2026. Arbeid med sluttoppgjør pågår.

Fv44 Husflytting i Strandgata. Prosjektet er ferdig bygget. Gjenstår kun noen mindre detaljer. I tillegg gjenstår prosesser knyttet til grunnerverv.

Fv44 Jernbaneveien - Olav V's plass – Elvegata.

Delstrekningen er ferdig bygget.

Fv. 44/fv. 4492 Bussveien fra Elvegata til Havnegata:

Under bygging. Bjelland AS er entreprenør for delprosjektet. Planlagt ferdig sommer 2027.

Fv44 Bussvei Hillevåg – Stavanger sentrum:

Reguleringsplan ble behandlet i UBS 5. februar. Politikk vedtok tilleggsutredninger i forbindelse med behandlingen. Prosjektet jobber med å avklare muligheter og konsekvenser. Annen gangs behandling og vedtak av plan anses å kunne skje første kvartal 2027. Utbygging skjer tidligst høsten 2028.

Fv4580 Bussveien Jernbaneveien

Strekningen ses i sammenheng med Fv44 Bussvei Hillevåg – Stavanger sentrum og Fv441 Stavanger sentrum – Mosvatnet.

Fv 350 Bussveien Forus vest/Forus nord:

Entrepriekontrakten for Forus Vest og Forus Nord ble tildelt Grunnservice, og kontrakten ble signert 3. mars 2026. Prosjektering pågår, og prosjektet skal være ferdig oktober 2027.

Korridor 2.1 Stavanger sentrum – Sundekrossen – Kvernevik

Fv 441 Bussveien Stavanger sentrum - Mosvatnet.

Detaljregulering for Bussveien Mosvatnet – Olav Vs gate, plan 2623, ble vedtatt i Stavanger bystyre like før sommeren 2025. Bystyret vedtok reguleringsplanen med flere tilleggspunkt. Rogaland fylkeskommune jobber fortsatt med tilleggspunktene.

Vedtaket av reguleringsplanen ble påklaget, i flere runder, og ble behandlet hos statsforvalteren september 2026, der alle klager er avvist. Det samme gjelder krav om lovlighetskontroll, der avgjørelse forelå fra statsforvalteren i starten av oktober 2026. Grunnerverv er startet opp. Utbygging skjer tidligst i 2028.

Fv 441 Bussveien Mosvannet – Sundekrossen - Kvernevik

Arbeid med reguleringsplan pågår.

Konseptvalgrapporten ble behandlet politisk i UBS i mai 2026 med vedtak om å sende denne tilbake for å utrede plassering av kulvert i Tjensvollkrysset. Fylkeskommunen jobber med å svare ut bestillingen.

Prosjektet har en antatt fremdrift for 1. gangs behandling høst 2027.

Korridor 2.2 - Sundekrossen - Risavika

Sundekrossen – Risavika

Hovedfokus er på Kontinentalveien – Hagakrossen. Prosjektet arbeider mot å ha ferdig planforslag i sommer 2027. Arbeidet med reguleringsplan for bussveistrekningen mellom Jåsund og Sundekrossen er i gang.

Korridor 3 Gravarsveien – Vatnekrossen

Det jobbes med hovedfokus på strekket Gravarsveien mellom Havnegata og Høgevollsveien.

Korridor 4 Forus – Sola – Sola flyplass

Forslag til reguleringsplan er oversendt til Sola kommune for behandling høst 2026. Førstegangsbehandling forventes i årsskiftet 2026/2027, med endelig vedtak i løpet av første halvår 2027.

For strekningen mellom Sola sentrum og Stavanger lufthavn Sola planlegger Rogaland fylkeskommune å be om oppstartsmøte i løpet av vinter 2026.

