



Statens vegvesen

Notat

Til: Sekretariatet i Bymiljøpakken
Fra: Statens vegvesen
Kopi til:

Saksbehandler: Åshild Slåttå Watn
Tlf saksbeh.
Vår dato: 16.06.21

T1 2021 – rapportering

E39 Sykkelstamvegen

Sluttprognosen er nå 84 mill. kr. over styringsrammen.

Entreprise 05 Sørmarka–Asser Jåttens vei ble lyst ut i slutten av mars med frist 28. mai. Konkurransen inneholdt i tillegg to mindre prosjekt i bymiljøpakken som det er kostnadsbesparende å bygge samtidig med Sykkelstamvegen: Gangbru over E39 i Sørmarka og kollektivfelt fra Hinnakrysset til Asser Jåttens vei.

Det var tre tilbydere, der Kruse Smith AS hadde det laveste tilbudet på 103.212.460 kroner. AF Bjelland/SV Betong ANS hadde det nest laveste tilbudet på 117.212.857 kroner. Deretter fulgte Nordbø Maskin AS med et tilbud på 130.596.832 kroner.

Tilbudet var i tråd med byggherreoverslaget og kontrakt skal inngås 16.juni. Byggestart er planlagt høsten 2021.

Før sommeren planlegges ytterligere en utlysning for entreprisene 02, 03 og 04 Sandnes grense – Oalsgata.

For etappen mellom Schancheholen og Sørmarka pågår det en prosess med å revidere kostnadsoverslaget. Statens vegvesen vil legge fram en sak om dette på ett av de første møtene etter ferien.

TKV

Sluttprognose på strekningen rv. 509 Sør-Tjora–Kontinentalveien er satt på grunnlag av anslaget til reguleringsplan med planskilt kryss. Reguleringsendring av krysset ved Kontinentalveien som innebærer rundkjøring med filterfelt, er nå vedtatt og sluttprognose vil bli oppdatert i henhold til dette ifm T2.

Tal i mill. 2021-kr

	Styringsra me	Sluttprogn ose	Totalt påløpt pr T1 2021 *	Til disp 2021	Forbruk T1 2021	Prognose forbruk 2021	2021	
							Progn se bom	Prgono se stat
E39 Sykkeltamvegen	1494	1578	450,1	-325,8	50,5	219,0		219,0
TKV	3545							
Plan og grunnerverv			58,9	6,2	1,7	3,1	2,8	0,3
Rv. 509 Sør Tjora - Kontinentalveien	787	787		-200,0	1,0	65,5	65,5	
TKV rv. 509 Sømmevågen - Sola skole (forskotter	287	200	177,6				22,4	
Programområde gange, miljø- og TS								
Gangbru over motorvegen	60	60	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	
Programområde kollektiv + øvrige kollektivinfrastrukturprosjekt								
E39 Kollektivfelt Asser Jåttens vei - Solasplitten	40	44	36,0	-0,3	0	3,6		3,6
E39 Rogaland, trafikkstyring			8,0	-34,0	0	5,5	1,5	4,0
E39 Ålgård-Hove	3933	4013	49,2	-4,0	1,5	13,0		13,0
E39 Smiene-Harestad	3656	3706	25,1	-5,0	0,1	4,7		4,7
Binding frå Nord-Jærenpakken								
E39 Eiganestunnelen	3071	3793	640,6	-15,4	14,2	70,0		70,0
E39 Hove - Sandved	856	896	100,4	-40,6	71,7	71,7		71,7